

Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

Dialogmøde med grundejerforeninger

Onsdag den 19. december 2018, kl. 16.30 – 18.00

- *Velkomst & præsentation*
- *Status for projekt*
- *Projektforslag, indsigelser i etape 2*
- *Afklaring, E2*
- *Input til projektet fra grundejerforeninger*
- *Det videre forløb*
- *Afrunding og tak for i aften*

DAGSORDEN



STATUS

Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

- *Kontraktforhold - Betaling vedr. udlægning af muld udestår*
- *Vejdirektoratet, godkendelser og dispensationer - Vejbyggelinje, VD har modtaget materialet – har oplyst at de fuldt oplyst om projektet, endelig godkendelse mangler, afventer vejprojekt (TSR)*
- *Ledningsejere, møde med Biofos og Ishøj Forsyning afholdt, undersøger stand af ledning*
- *Møde med grundejerforeninger, 12/12, etape 1 og 19/12, etape 2*
- *Tidsplan*
- *Forventet opstart af etape 1, januar 2019*

Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

TIDSPLAN

SLK

Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen
Tidsplan

📄 Status: Tjekket ud til dig siden 26-11-2018 09:24 Senest ændret: 26-11-2018 09:21 Version: Kladder

I dag


december 2018

januar 2019

februar 2019


Føj opgaver med datoer til tidslinjen

Id ↑	Tilstand	Opgavenavn	Varighed	Start	Slut	% fuldført	Tidsplan																							
							18	oktober 2018			januar 2019			april 2019			juli 2019			oktober 2019			januar 2020			april 2020				
							aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	
1	📄	Møde med grundejerforeninger, etape 1 og 2	6d	12-12-2018	19-12-2018	0%																								
2	📄	Møde med ledningsejere, etape 1	1d	20-11-2018	20-11-2018	0%																								
3	📄	Kontrahering	62d	13-09-2018	07-12-2018	0%																								
4	📄	Mobilisering	5d	07-01-2019	11-01-2019	0%																								
5	📄	Krydsombygning	10d	07-01-2019	19-01-2019	0%																								
6	📄	Opstart og anlæg af vold, etape 1	261d	21-01-2019	20-01-2020	0%																								
7	📄	Detailproj. aptering/ beplantning, etape 1 og 2	43d	01-01-2019	28-02-2019	0%																								
8	📄	TBU, godkendelse af aptering/ beplantningsproj.	1d	19-03-2019	19-03-2019	0%																								
9	📄	BYR, godkendelse af aptering/ beplantningsproj.	1d	02-04-2019	02-04-2019	0%																								
10	📄	Opstart og anlæg af aptering/ beplantning, etape 1	43d	03-04-2019	31-05-2019	0%																								



Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

PROJEKTFORSLAG



Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

- *Udformning af regnvandsbassin*
- *Placering af ny SFO*
- *Placering af ny Idrætshal*
- *Forlægning af sti/ støjskærm*
- *Baldersbækken*
- **VEKS**

AFKLLARING, E2



Støjafskærmning langs Køge Bugt Motorvejen

INPUT FRA GRF.

